



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

C. R. A962

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 983 del 22/07/2024

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – AREA NORD – D.M. MIT 123/2020 - ANNUALITÀ 2023 - CIG 9701272EE6. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA SABINA APPALTI SRL

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n. 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'articolo 107 del D.lgs. 267/2000.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 21 del 12/05/2023, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del "Servizio Viabilità ed Espropri";

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 402 del 13/03/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria – Area Nord – Decreto MIT n. 123/2020 – Annualità 2023 - C.I.G. 9701272EE6 – C.U.P. J27H20001570001, per una spesa complessiva di € 1.250.000,00, di cui € 980.575,07 a base di gara, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 254.424,93 per somme a disposizione;
- il bando pubblicato sulla piattaforma telematica "TuttoGare" il 31/03/2023, prevedendo la data di scadenza per la presentazione delle offerte entro le ore 8.00 del 27/04/2023, con la quale il Servizio Viabilità della Provincia di Lecce ha avviato la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara;
- la Determinazione Dirigenziale n. 968 del 13/06/2023 con cui è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'Impresa SABINA APPALTI SRL da Artena (ROMA), con un ribasso del 29,203 % sui prezzi del progetto posto a base di gara e per un importo di contratto pari a netti € 980.575,07, oltre € 15.000,00 per oneri per la sicurezza;
- il Verbale di consegna dei lavori del 20/07/2023, che prevedeva un tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori pari a 365 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla prima convocazione del 12/07/2023, fissando la scadenza entro la data del 11/07/2024;
- il Contratto n. 29036 del 15/09/2023 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa SABINA APPALTI SRL;
- l'istanza formulata dall'Impresa appaltatrice dei lavori con nota del 28/06/2024, acquisita al protocollo n. 26596/2024 il giorno 01/07/2024, per la concessione di

proroga di giorni *novanta* per l'ultimazione dei lavori in oggetto, motivata con "i ritardi nella fornitura delle barriere da parte della Ditta fornitrice, in quanto trattasi di nastri metallici di diversa tipologia con dislocazione dei siti d'intervento ubicati lungo l'intera rete viaria dei Gruppi provinciali interessati, che stante la sua estensione ha comportato svariati incontri presso l'Ufficio Tecnico provinciale e numerosi sopralluoghi con i tecnici ed i vari capo-cantonieri dei quattro Gruppi, con un conseguente maggiore impiego di tempo contrattuale";

Considerato che:

- il Capitolato Speciale d'Appalto e, in particolar modo, l'art. 18, comma 1, prevede all'uopo che "*l'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 15*";
- le motivazioni addotte dall'appaltatore con la citata nota sono ammissibili e sono state condivise dal Direttore dei Lavori, geom. Daniele Barone, e dal RUP, Geom. Cosimo Leuzzi;
- la metodologia dell'appalto, associata al ribasso offerto, comporteranno un incremento dei lavori da eseguire pari al 29,203 % (corrispondente al ribasso di gara);
- l'istanza suddetta deve intendersi tardiva ma comunque ammissibile per le motivazioni addotte;

Visto il parere favorevole espresso in data 08/07/2024 dal Direttore dei Lavori alla concessione di un differimento temporale per l'ultimazione dei lavori di giorni 70;

Visto il parere favorevole espresso in data 09/07/2024 dal RUP alla concessione di un differimento temporale per l'ultimazione dei lavori di giorni 70;

Condividendo il parere del RUP e ritenendo comunque di accogliere l'istanza di proroga, pur se formulata tardivamente rispetto alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

Dato atto, ai sensi del vigente PIAO – sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dell'art. 2 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Lecce, adottato con Deliberazione di G.P. n. 76/2014, l'aggiudicatario si è impegnato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dagli anzidetti Codici pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito www.provincia.le.it e che la violazione sarà causa di risoluzione del contratto;

D E T E R M I N A

Concedere all'Impresa SABINA APPALTI SRL da Artena (ROMA), un incremento del tempo contrattuale di giorni 70 (diconsi giorni settanta) per il completamento dei lavori di che trattasi, previa espressa rinuncia dell'appaltatore a qualsiasi richiesta di maggiori compensi.

Dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente costituisce adeguata formalità ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

SERVIZIO VIABILITÀ ED ESPROPRI

Il Dirigente

Luigi Pietro Tundo / InfoCert S.p.A.