



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO EDILIZIA E PROGR. RETE SCOLASTICA, PATRIMONIO

C. R. A961

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 501 del 23/04/2024

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO A GALLIPOLI IN VIA GRAMSCI, EX SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO NAUTICO "A. VESPUCCI".
CIG 96883810ED – CUP J43F20000000001. CONCESSIONE PROROGA.

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. n. 3 del 16 gennaio 2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 16 del 12/05/2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio;

Premesso:

- che con Provvedimento del Presidente della Provincia n. 100 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei *"Lavori di demolizione dell'Istituto Tecnico Nautico di Gallipoli"* redatto dalla società Atiproject srl, dell'importo complessivo di €. 1.600.000,00 finanziato con fondi propri della Provincia;
- che, a seguito di procedura aperta, con determinazione dirigenziale n. 1014 del 20/06/2023 è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in argomento in favore della ditta *SDI s.r.l.* con sede in Roma, per l'importo di €. 855.241,02 al netto del ribasso d'asta del 31,511%, oltre €. 38.620,44 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA;
- che con pec prot. n. 27074 del 04/07/2023 sono state avviate le procedure finalizzate alla consegna dei lavori;
- che in data 07/09/2023 è stata formalizzata la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, fissando per la data dell'11/04/2024 il termine di ultimazione degli stessi;
- che in data 13/09/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 29035, registrato a Lecce in pari data al n. 20629- serie 1T;
- che con pec del 05/04/2024, acquisita al prot. Prov. n. 14192/2024, la ditta appaltatrice SDI s.r.l., ha comunicato di aver completato la demolizione del fabbricato in elevazione e di aver riscontrato, a seguito di sondaggi effettuati sulle fondazioni, difformità rispetto alle previsioni progettuali, in quanto dette fondazioni sono costituite da travi su pali e travi di collegamento anziché da plinti isolati;

- che con la medesima pec del 05/04/2024 la succitata impresa appaltatrice ha chiesto una proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori;

- che con pec prot. n. 14661 del 09/04/2024 il RUP ha chiesto al direttore dei lavori di esprimere il proprio parere in merito alla succitata richiesta di proroga, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con pec del 17/04/2024, acquisita al prot. Prov. n. 15897 del 18/04/2024, il direttore dei lavori ha espresso "*parere favorevole all'accoglimento della proroga di giorni 60, ritenendo che la concessione della stessa non dovrà comportare maggiori costi a carico della Stazione Appaltante*";

Accertata la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del D.lgs. 267/2000;

Visti inoltre:

- gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento per la disciplina dei contratti in quanto applicabile;

Dato atto, ai sensi del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, (azione attuativa 8.2.G), dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

DETERMINA

1) CONCEDERE alla ditta *SDI s.r.l.* con sede in Roma una proroga di **giorni 60** (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei *Lavori di demolizione dell'edificio sito a Gallipoli in via Gramsci, ex sede dell'Istituto Tecnico Nautico "A. Vespucci"* (CIG 96883810ED – CUP J43F20000000001).

2) DARE ATTO che per effetto di quanto sopra il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per la data del 10/06/2024 e che la concessione della proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

SERVIZIO EDILIZIA E PROGR. RETE SCOLASTICA,
PATRIMONIO

Il Dirigente

Francesco Dario Corsini / ArubaPEC S.p.A.