



PROVINCIA DI LECCE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO

LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DELLA SALVAGUARDIA DELL'IMMOBILE MEDIANTE MODIFICA DI ALCUNI INFISSI ESTERNI DEL LICEO SCIENTIFICO "STAMPACCHIA" - PIAZZA G. GALILEI, SNC - TRICASE.

**VERBALE DEI LAVORI D'URGENZA E CONTESTUALE
REDAZIONE DI PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LA
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI ORDINATE**
(artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010)

Premesso che:

- **Con** comunicazione e-mail del 14/03/2016, il Dirigente Scolastico del LICEO SCIENTIFICO "STAMPACCHIA" - PIAZZA G. GALILEI, SNC - TRICASE ha sollecitato i lavori di modifica degli infissi in alluminio da eseguire in n° 8 aule e in Aula Magna, consistenti nello smontaggio dell'infisso in unica anta a ribalta esistente e posa in opera di nuovo infisso a due ante, apribili a bandiera, per permettere una maggiore areazione dei locali interessati, precisando che in assenza di un rapido intervento di riparazione delle stesse, si vede costretto ad interrompere l'Attività Didattica nelle aule suddette;
- **Il sottoscritto** Sig. Antonio MANCARELLA, Tecnico del Servizio Edilizia e Patrimonio, per procedere alla immediata esecuzione dei suddetti lavori attinenti la modifica degli infissi esterni, ha interpellato la Ditta "**PERULLI S.R.L.**" Costruzioni & Gestioni Generali - P.IVA n° 04760970758 con sede in Via Finlandia, 1 - 73100 Lecce (LE), inserita nel corrente Albo Fornitori dell'Ente ed esecutrice in passato di analoghi lavori, che intervenuta prontamente sul luogo in questione, in data 13/04/2016, si è dichiarata immediatamente disponibile all'avvio dei seguenti lavori:
 1. Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a Taglio Termico da 62mm di colore ox nero con tipologia a due ante apribili complete di vetri camera dello spessore 3+3/15/3+3 del tipo antinfortunistico compreso lo smontaggio di quelli esistenti e compreso gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.


N° 8 finestre a due ante per aule alunni, delle dimensioni di cm. 109x143 risultano mq.12,47 per il prezzo unitario di € 320,00 al mq. Sommano € 3.990,40 oltre IVA al 22%;
 2. Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a Taglio Termico da 62mm di colore ox nero con tipologia a due ante apribili complete di vetri camera dello spessore 3+3/15/3+3 del tipo antinfortunistico compreso lo smontaggio di quelli esistenti e compreso gli oneri per dare il lavoro finito in perfetta regola d'arte.

N° 4 finestre a due ante per Aula Magna, delle dimensioni di cm. 108x143 risultano
mq.6,18 per il prezzo unitario di € 320,00 al mq. Sommano € 1.977,60 oltre IVA al 22%;

Sommano le prestazioni ordinate nell'importo complessivo di € 5.968,00 + IVA al 22%

Lecce, 14 APRILE 2016

L'Impresa
"PERULLI S.R.L."
Costruzioni & Gestioni Generali



Il Responsabile del Procedimento
Sig. Antonio MANCARELLA



Il Dirigente del Servizio
Ing. Rocco MERICO

